

প্রকল্পের বিবরণ

১	প্রকল্পের নাম	:	“জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স স্থাপন প্রকল্প”
২	বাস্তবায়নকাল	:	মূল ডিপিপি : জানুয়ারি, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত : জানুয়ারি, ২০১৪ থেকে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত
৩	ডিপিপি অনুযায়ী কাজ	:	মূল ডিপিপি : ১ টি বেজমেন্টসহ এবং ৪ তলা ভবন নির্মাণ সংশোধিত ডিপিপি : ২টি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ
৪	প্রকল্প ব্যয়	:	মূল ডিপিপি : টাকা ৯৯.৫০ কোটি সংশোধিত ডিপিপি : টাকা ২৩০ কোটি
৫	বরাদ্দ প্রাপ্ত জমির পরিমাণ	:	১.২১৪ একর
৬	প্রকল্পের অবস্থান	:	প্লট নং-ই-১৩/ডি এবং ই-১৩-ই আগারগাঁও, ঢাকা
৭	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	

- বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সসহ বিভিন্ন বিজ্ঞানসেবী সংস্থার অফিসের স্থান সংকুলান;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানের স্থান সংকুলান;
- বিজ্ঞান সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের সুযোগ সৃষ্টি;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি।
- বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানে যোগদান করা দেশী/বিদেশী বিজ্ঞানীদের জন্য কর্মসূচি চলাকালীন আবাসিক সুবিধা প্রদান।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর জন্য অফিস স্পেস তৈরী।

৮। প্রকল্পে কি কি থাকবে:

- গাড়ি পার্কিং সুবিধা: ১৫৮ টি;
- আন্তর্জাতিক মানের অডিটোরিয়াম (৪৫৪ আসন), ভিডিও ওয়াল স্থাপন, কনফারেন্স/সেমিনার রুম (প্রতি রুমে গড়ে ৮০ জন), মাল্টিপারপাস হল (প্রায় ৭০০ জন আসন)।
- অডিটোরিয়ামের উপর দর্শনীয় একটি উপ-বৃত্তাকার Dome নির্মাণ।
- প্রদর্শনী স্থান, ডে কেয়ার সেন্টার, প্রশাসনিক কার্যালয়, বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থার স্থান বরাদ্দ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত স্থান।
- দেশী/বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণের জন্য কর্মসূচি চলাকালীন উন্নতমানের আবাসন সুবিধা, মিডিয়া সেন্টার রেস্টুরেন্ট, জিমনেসিয়াম, নামাজঘর ইত্যাদি।
- বর্তমানে মাটির নিচে ২টি বেজমেন্ট এবং মাটির উপরে ১৩ তলা ভবন নির্মাণের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বাকী ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে।

১১। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির (জুন’১৯ পর্যন্ত) কারণঃ

(ক) পূর্ত কাজ, ইলেক্ট্রোমেক্যানিক্যাল ও কাঠের কাজের কিছু দরপত্র দেড়িতে আহবান করায় সার্বিকভাবে কাজ শেষ করতে সময়ের প্রয়োজন।

(খ) ডোমের (Dome) ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইনে BUET কর্তৃক সংশোধন প্রস্তাব করা হয়। তা সংশোধন পূর্বক পুনরায় BUET কর্তৃক তা ভেটিং করতে বিলম্ব হয়। ফলে, এ নির্মাণ কাজ শেষ করতে অক্টোবর/২০১৮ মাস পর্যন্ত সম্ভাব্য সময় প্রয়োজন। ডোমের নির্মাণ সামগ্রী আমেরিকা ও মেক্সিকো থেকে আসবে।

(গ) আন্তর্জাতিকমানের অডিটোরিয়াম ও কনফারেন্স রুম তৈরীর জন্য (Acoustic সংক্রান্ত কাজ) বিদেশী কনসাল্টেন্ট নিয়োগের বিষয়টি বাজেট স্বল্পতাহেতু নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেও প্রাপ্ত দর অত্যাধিক হওয়ায় তা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে BUET দ্বারা Consulting কাজটি সম্পাদন করা হচ্ছে। এজন্য কাজ সম্পাদন করতে মার্চ'২০১৯ পর্যন্ত সম্ভাব্য সময় লাগবে।

১২	প্লিন্থ এরিয়া	:	মূল ডিপিপি	:	১৬,৮৭৭ বর্গ মিটার বা ১,৮১,৬০০ বর্গফুট
		:	সংশোধিত ডিপিপি	:	৩১,১০৫ বর্গ মিটার বা ৩,৩৪,৬৯০ বর্গফুট
১৩	নির্মাণ ব্যয় (প্রতি বর্গ ফুট)	:	মূল ডিপিপি	:	টাকা-৬৯০৮ প্রতি বর্গফুট
		:	সংশোধিত ডিপিপি	:	৬৪৭৭ প্রতি বর্গফুট
১৪	কার পার্কিং	:	মূল ডিপিপি	:	১০১ টি
		:	সংশোধিত ডিপিপি	:	১৫৮ টি
১৫	অডিটোরিয়ামে আসন সংখ্যা	:	মূল ডিপিপি	:	৪৪০ টি
		:	সংশোধিত ডিপিপি	:	৪৫৪ টি
১৬	কনফারেন্স রুম	:	মূল ডিপিপি	:	৫টি
		:	সংশোধিত ডিপিপি	:	৬টি (সেমিনার/কনফারেন্স হল)
১৭	Event Management সাপোর্টিং অফিস	:	মূল ডিপিপি	:	৫টি
		:	সংশোধিত ডিপিপি	:	৬টি
১৮	ডরমিটরী কক্ষ	:	মূল ডিপিপি	:	১০টি
		:	সংশোধিত ডিপিপি	:	২২টি (বিদেশীদের জন্য, ১২ তলায়); ২২টি (স্থানীয়দের জন্য, ১১ তলায়)
১৯	মাল্টিপারপাস হল	:	ধারণ ক্ষমতা ৬০০ আসন	:	
		:		:	
২০	মোট ব্যয় (ক্রমপুঞ্জিভূত)	:	মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত টাকা	:	৯৮.২৭ কোটি
		:	ভৌত অগ্রগতিঃ	:	৫০.১১%
২১	চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	টাকা	:	৫০.৭১ কোটি
	ব্যয়	:	টাকা	:	২৫.৪১ কোটি